

Het laatste nieuws over de verbouwing van de entree

INHOUD

Zichtwerk

Werkzaamheden komende week

Geluidsoverlast

Brandveiligheid



Het kan mogelijk zijn om af te (moeten) wijken van de planning. Ook kunnen werkzaamheden later starten of uitlopen.

Graag uw begrip hiervoor!

Zichtwerk

Na veel voorbereidingen belanden we steeds verder in de "zichtwerk fase". Met betrekking tot de planning kunnen we laten weten dat we nog steeds "in de pas" lopen.

Zo is de aannemer gestart met het bekleden van de achterwand van de receptiebalie. Deze wand wordt bekleden met eiken delen. De schilder is ondertussen ook al begonnen en zo komt er dus al zicht in het werk.

De uitvoerder heeft de laatste 6-wekenplanning gedeeld en daarmee schiet het karwei behoorlijk op. Een planning is een dynamisch iets. Sommige werkzaamheden lopen wat voor en andere wat achter op de planning. Dit heeft vaak te maken met de opeenvolgende werkzaamheden of onderaannemers die het werk niet tijdig kunnen klaren. Vandaar dat er soms niet veel bouwvakkers aanwezig zijn. In de relatief kleine ruimte moeten veel verschillende werkzaamheden gebeuren, dat vraagt om goede afstemming en steeds om aanpassingen in de planning. Tot nu toe heeft de uitvoerder het goed onder de knie en dat is compliment voor hem en alle mensen die betrokken zijn bij de verbouwing!





Werkzaamheden komende week

Volgende week wordt er verder gewerkt aan het tegelwerk buiten en de stukadoor is aanwezig.

Voordat daadwerkelijk de eerste tegels gelegd kunnen worden gaat er veel voorbereiding aan vooraf. De tegelzetten is ook de komende week nog aan het werk en zal de eerste tegel gelegd worden. Verder zal er metselwerk plaatsvinden en mogelijk ook al leuningen geplaatst worden. De stukadoor zal zijn handen vol hebben aan het stucwerk. Daarna worden de susteemplafonds aangebracht en zal er verder afgewerkt gaan worden.

Geluidsoverlast

Door onvoorziene freeswerkzaamheden aan de hellingbaan buiten, was er afgelopen week toch nog even behoorlijke geluidsoverlast. We proberen geluidsoverlast tijdig aan te geven, maar soms wordt je wel eens verrast.

over het algemeen zal er in de komende week weinig geluidsoverlast zijn.

Brandveiligheid

De compartimentsdeuren in de gangen bij de entree worden vervangen zodat de brandveiligheid zal verbeteren. Vorige week waren de oude deuren al weggehaald. Boven de deuren is het brandwerend afgetimmerd en zal het met stucwerk afgewerkt worden. Vervolgens zullen de kozijnen geleverd worden en als laatste zullen de deuren afgehangen worden.



